

工事工程表		件名	日本道路公団沖縄自動車道屋嘉第一架橋P1A改修工事																								作成年月日	平成 6年 5月26日				作成者	K,Sakai				株式会社	明倫			
項目	H6-10/												11/												12/																
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
別途仮設工事	仮設電気水道																																								
別途土木工事	西面												東面												南北面																
	足場 調査 鉄筋処理																																								
	養生																																								
本工事(P1A西面)	鉄筋処理-2 照合電極取付 断面修復 電極設置 養生 表面仕上																																								
本工事(P1A東面)	鉄筋処理-2 照合電極取付 断面修復 電極設置 養生 表面仕上																																								
本工事(P1A南、北面)	鉄筋処理-2 照合電極取付 断面修復 電極設置 養生 表面仕上																																								
工事責任者 専任	承認																																								
施工計画書 作成	承認																																								
工事工程表 作成	承認																																								
本工事(炭素繊維網製作)	炭素網製作(30日)																																								
本工事(電気、計装)	電力会社 引込申請																																								
本工事(モニタ盤製作)	製作承認																																								
	監視盤製作(60日)																																								
	構内柱建柱 構内配線																																								
	低圧受電 監視盤取付																																								
	2次側配線 試験調整																																								
	完成検査 完成引渡																																								
	結線導通試験(陽極、鉄筋、照合電極)																																								